



CORAAMOCA
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC:4-06-01102-1

☎ 809-578-2622
🌐 www.coraamoca.gob.do
✉ coraamoca@coraamoca.gob.do

Dirección Técnica

Departamento de Ingeniería

Calendario Mensual de Seguimiento y Ejecución de Obras 2025



Calendario Mensual de Seguimiento y Ejecucion de Obras 2025

Proyecto	Monto Presupuestado RDS	Fecha de Inicio de Obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estatus
Suministro e Instalación de Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias para Clientes del Municipio de Moca.	34,401,994.72	15/4/2025	-	-	-	15%	25%	25%							Instalación de nuevos medidores
Construcción de Centro de Servicio al Cliente (-CSC-) CORAAMOCA, Distrito Municipal de El Higüerito - Moca, Distrito Municipal de Juan López - Moca y Distrito Municipal de Veragua, Gaspar Hernández, Provincia Espaillat.	21,126,941.83	16/7/2025	-	-	-	-	-	5%							Limpieza general y replanteo: gestiones para la adquisición de dos terrenos
Construcción de Pozos y Ampliación de Redes en el Municipio de Gaspar Hernández.	38,986,391.24	-	-	-	-	-	-	-							En proceso de licitacion



Preparado por: *Carol Gómez*
Arq. Carol Gómez
Enc. Secc. Diseño y Presupuesto

Aprobado por: *[Signature]*
Ing. Julio Henriquez Tejada
Director Técnico

Revisado por: *[Signature]*
Ing. José Ramón Peña Burgos
Enc. Depto. Ingeniería

